

Žitný Ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd

Prebiehajú stavebné práce v zmysle predloženého harmonogramu.

Intenzifikácia ČOV Šamorín, vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Horná Potôň a vodovodu a kanalizácie v obci Hviezdoslavov:

Šamorín – vydané platné stavebné povolenie, predĺžené do 9.8.2024, Horná Potôň – vydaná zmena stavby pred dokončením, pravoplatná do 30.6.2024, Hviezdoslavov – plánované tvaromiestne zisťovanie dňa 16.06.2023, čakáme na vydanie SP. Na financovanie všetkých troch projektov plánujeme podať žiadosť o NFP z operačného programu Slovensko pod spoločným názvom Intenzifikácia ČOV Šamorín, vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Horná Potôň a vodovodu a kanalizácie v obci Hviezdoslavov. Zatiaľ nebola vyhlásená výzva.

ČOV Šamorín	9 163 460,29 €	
Kanalizácia Horná Potôň	5 535 902,53 €	
Hviezdoslavov vodovod	5 324 274,73 €	13 802 997,69 €
Hviezdoslavov kanalizácia	8 420 113,50 €	
Spolu	28 443 751,05€	

Sap, Ňárad, Pataš – kanalizácia a ČOV

Vypracovaná projektová dokumentácia, podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, súčasne riešime majetkovo-právne vysporiadanie.

Celkový investičný náklad 15 391 490,57 eur bez DPH

Kráľovičove Kračany – splašková kanalizácia:

V 02/2023 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá je momentálne na dopracovaní po interných vyjadreniach. Následne pôjde PD na externé vyjadrenia.

Rozpočtové náklady na danú stavbu z roku 2023 sú cca 21.500.000 EUR bez DPH.

Okoč – kanalizácia a intenzifikácia ČOV Okoč:

Obcou je spracovaná a aktualizovaná PD, ZsVS, a.s. robí jej revíziu a zabezpečuje prevod práv a povinností z obce na ZsVS.

Rozpočtové náklady na danú stavbu z roku 2013 sú cca 15.000.000 EUR bez DPH.

Na dané PD je predpoklad podania na realizáciu cez operačný program Slovensko.

Trhová Hradská – kanalizácia

Spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, bola podaná žiadosť na územné konanie, v súčasnosti sa čaká na vydanie územného rozhodnutia a následne bude dopracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu a potom bude podaná žiadosť o stavebné povolenie

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Dňa 20.04.2023 nám ÚVO doručilo rozhodnutie o zastavení konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. V procese kontroly ÚVO nezistil porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo, alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO. Súčasnosti je dokumentácia VO odovzdaná na ex-post kontrolu na riadiaci orgán.

Kolárovo – dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

Úrad pre Verejné obstarávanie vydal oznámenie 50880 – MPS dňa 22.12.2022. Lehota na predkladanie ponúk je do 30.05.2023